

Bauzeitplan

BAUVORHABEN:

	GEFAHR	LEISTUNG / GEWERK	Monat:																													
			Kalenderwoche:	KW. ..	KW.	KW. ..	KW. ..	KW.																								
			Tage:	MO	DI	MI	DO	FR	SA	SO	MO	DI	MI	DO	FR	SA	SO	MO	DI	MI	DO	FR	SA	SO	MO	DI	MI	DO				
			Datum:																													
ROHBAUARBEITEN		BAUMEISTERARBEITEN																														
		Baustelleneinrichtung / räumen der Baustelle																														
		Erdarbeiten / Baustellensicherung																														
		Stahlbetonarbeiten																														
		Maurerarbeiten																														
		Kamin																														
		Versetzarbeiten																														
		GERÜSTUNG																														
		INNENPUTZ / NACHPUTZARBEITEN																														
		VOLLWÄRMESCHUTZ / AUSSENPUTZ / SOCKELPUTZ																														
		BODENISOLIERUNG / ESTRICH																														
		AUSSENANLAGE																														
		HOLZBAUARBEITEN																														
		Wände, Decken, Dachstuhl montieren																														
		Dachaufbau aufbringen																														
		Aussenschalung, Balkone montieren																														
		Innenverkleidungen (Installationsebene, Verbauten, usw.) montieren																														
		TROCKENBAUARBEITEN																														
		BAUSPENGLERARBEITEN																														
		DACHEINDECKUNG																														
		FLACHDACHISOLIERUNG																														
		BAUTISCHLERARBEITEN																														
		Fenster u. Fenstertüren versetzen																														
		Eingangstüren versetzen																														
	INSTALLATION		SANITÄR- HEIZUNG ROHINSTALLATION																													
			FUSSBODENHEIZUNG VERLEGEN / AUSHEIZEN (nach 21 Ta./ it.Ö-Norm 19 Ta.)																													
			SANITÄR- HEIZUNG FEINMONTAGE																													
			LÜFTUNG ROHINSTALLATION																													
		ELEKTRO ROHINSTALLATION																														
		ELEKTRO FEINMONTAGE																														
		BLITZSCHUTZ																														
AUSFERTIGUNG		FLIESEN- u. NATURSTEINARBEITEN																														
		KACHELOFEN u. OFFENE KAMINE																														
		MALERARBEITEN																														
		SCHLOSSERARBEITEN																														
		GLASERARBEITEN																														
		AUFZUG MONTIEREN																														
		STIEGE, INNENGELÄNDER u. HANDLÄUFE MONTIEREN																														
		FUSSBÖDEN VERLEGEN																														
		INNENTÜREN MONTIEREN																														

EINRICHTUNG	KÜCHE MONTIEREN	
	EINBAUMÖBEL MONTIEREN	
	STELLMÖBEL	
	TEXTILIEN	
	DEKORATIONEN	
	SCHLUSSREINIGUNG	

Sicherheits- u. Gesundheitsschutz "Evaluierung"

GEFAHR "Gefahrevaluierung"	MASSNAHME	ZUSTÄNDIGKEIT	Monat:																																		
			Kalenderwoche:							KW. ..							KW. ..							KW. ..							KW. ..						
			Tag:	MO DI MI DO FR SA SO MO DI MI DO FR SA SO MO DI MI DO FR SA SO MO DI MI DO FR SA SO MO DI MI DO																																	
			Datum:	0 0																																	
1	BAUSTELLEINRICHTUNG / UMFELD	Tagesunterkünfte / WC-Anlagen / Verkehrsregelung	BMST.																																		
2	BAUSTELLENSICHERUNG	Bauzaun / Warneinrichtung Bereich Straße (Warnschilder, Warnleuchten)	BMST.																																		
3	E-VERSORGUNG	Baustromverteiler	BMST.																																		
4	BRANDSCHUTZ	Feuerlöscher	BMST.																																		
5	LAGERUNG ALLGEMEIN	Information der beauftragten Unternehmen	BMST.																																		
6	LEITUNGEN	Oberleitungen u. Erdleitungen orten / sichern	BMST.																																		
7	E-LEITUNGEN IM GEBÄUDE	Stilllegen / Anweisung durch Elektro-Installationsfirma	ELEKTRIKER																																		
8	ABBRUCHARBEITEN	Abbruchanweisungen (Unterweisung) / Gefahrenbereich absperren	BMST.																																		
9	BAUGRUBE	über 1,25 m böschen max. Winkel 45°	BMST.																																		
9a	BAUGRUBE	angegebene Bereiche mit Verbau laut SiGe-Detailplan (HDBV)	SONDERBAU																																		
9b	BOHRARBEITEN	Befahrungsanweisung / Gefahrenbereich absperren	SONDERBAU																																		
10	KÜNETTEN	über 1,25 m böschen max. Winkel 45°	BMST.																																		
10a	KÜNETTEN	angegebene Bereiche mit Verbau laut SiGe-Detailplan	BMST.																																		
11	BAUGRUBE / KÜNETTEN	Absicherung u. Zugang Baugrube / Künette	BMST.																																		
12	SCHALUNG, EISEN u. BETON	Konsolgerüst an Schalung / Seitenschutz	BMST.																																		
12a	MONTAGE BETONFERTIGTEILE	Montageanweisung / Anseilschutz bei Fertigteilmontage	BMST.																																		
13	HOCHGEL. ARBEITSPL. ALLGEM.	Seitenschutz allgemein ab 2 m Absturzhöhe	BMST./ ZIMST.																																		
14	TREPPENLÄUFE	Seitenschutz im Treppenhaus	BMST.																																		
15	WANDÖFFNUNGEN	Seitenschutz bei Wandöffnungen	BMST./ ZIMST.																																		
16	BODENÖFFNUNGEN	Abdeckungen / Umwehungen Bodenöffnungen	BMST.																																		
17	DACHÖFFNUNGEN	Abdeckungen / Umwehungen Dachöffnungen	ZIMST.																																		
18	LIFTSCHACHT / LIFTGRUBE	Podeste in Schächte	BMST.																																		
19	MONTAGE FERTIGTEILE u. DACHKO.	Montageanweisung / Anseilschutz bei Fertigteilmontage u. Dachkonstr.	BMST./ ZIMST.																																		
19a	MONTAGE DACHBINDER u. DACHKO.	Fangnetz	BMST./ ZIMST.																																		
20	HO. ARB. AUF DACH	Fanggerüst	ZIMST.																																		
20a	HO. ARB. AUF DACH	Dachfanggerüst	ZIMST.																																		
20b	HO. ARB. AUF DACH	Dachschutzblende	ZIMST.																																		
20c	HO. ARB. AUF FLACHDACH	Umwehrung	ZIMST.																																		
21	HO. ARB. AN FASSADEN	Fassadengerüst mit innenliegenden Leitern	BMST.																																		
22	HO. ARB. AN DECKEN od. SONST.	Standgerüst / fahrbares Standgerüst	BMST./ ZIMST.																																		
23	MONTAGE BALKON	Montageanweisung / Anseilschutz	ZIMST.																																		
24	ZUGÄNGE ZU HO. ARBEITSPLATZ	Anlegeleitern	ALLE BETR. GEW																																		
24a	ZUGÄNGE ZU HO. ARBEITSPLATZ	Treppenturm	BMST.																																		
25	AUSSENANLAGE	Absicherungen	BMST.																																		

